

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์โรคภูมิพิษกิน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ก.ค.๖๖-ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒.	โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากวัสดุท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒ มิ.ย ๖๖	สำนักปลัด	
๓.	โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลบ้านเหล่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๒๘ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเหล่า	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา วัฒนธรรม	
๕.	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเหล่า	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๒๔ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด งาน การศึกษา วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖.	โครงการวันเข้าพรรษาตำบลบ้าน เหล่า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๔ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา วัฒนธรรม	
๗.	โครงการวันวิสาขบูชา ตำบลบ้าน เหล่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๙ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา วัฒนธรรม ตำบล	
๘.	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๓๐ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด (งาน การศึกษา วัฒนธรรม ตำบล)	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนม ไทย เยววชน ประชาชน ตำบลบ้าน เหล่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ มี.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๐.	โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิต และการแปรรูปผ้าอ้อมครามจาก ธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการสานสายใยใส่ใจสุขภาพ กาย ผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๑๓ เม.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๒.	โครงการสืบสานภูมิปัญญาจักสาน ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเหล่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ มิ.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓.	สมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๑๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๕.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๑๔๐,๐๐๐	๔,๑๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ศูนย์บริการคนพิการตำบลบ้าน เหล่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๕ ก.พ.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๘.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและ สถาบันครอบครัวตำบลบ้านเหล่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ก.ค.๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙.	โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒๐ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๒๐.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑๕ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๒๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน	๑,๓๗๓,๗๑๕	๑,๓๗๓,๗๑๕	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕, ๑ ม.ค. ๖๖, ๑ เม.ย.๖๖, ๑ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	๖๔๐,๓๕๐	๖๔๐,๓๕๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๒๓.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก (สพฐ)ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า	๕,๓๙๒,๘๐๐	๕,๓๙๒,๘๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕, ๑ ม.ค. ๖๖, ๑ เม.ย.๖๖, ๑ ก.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๒๔.	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บ้านเหล่า (สพฐ) ๖ แห่งตาม นโยบายของรัฐ (โครงการเพื่อ ควบคุมและป้องกันภัยยาเสพติดใน สถานศึกษา)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๖- ๓๑ ส.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๒๕.	วัสดุงานบ้านงานครัว	๒,๙๕๙,๙๔๐	๒,๙๕๕,๙๔๐	๔,๐๐๐	✓			๑๘ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖.	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๒๕ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	
๒๗.	โครงการป้องกันและระงับโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๓ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘.	โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ ตำบลบ้านเหล่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑๖ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด (สาธารณสุข สุข)	
๒๙.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ - ๑๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด (สาธารณสุข สุข)	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐.	โครงการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๒ ก.พ.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๓๑.	โครงการแข่งขันกีฬายูวชนเยาวชน ตำบลบ้านเหล่า	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒๔ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	
๓๒.	โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด (การศึกษา)	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมพลังพลิกพื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๒ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๑ จากหน้าวัดภูเก้าพรว - นานางอารีพิรุณรัตน์	๑๒๑,๖๒๐	๑๒๑,๖๒๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๓๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๑๑ นางแววจันทะจร - นานายบุญโฮมแสนพายุ	๔๐๒,๕๗๐	๔๐๒,๕๗๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๓๗.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๒ สายนา นายแสง เข็มรัตน์	๔๐๗,๗๒๐	๔๐๗,๗๒๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๒ สายนา นายแสง เข้มรัตน์	๓๙๘,๔๕๐	๓๙๘,๔๕๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๓๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๑๐ จาก นางงลำดวน จันทร์เรืองศรี - ดง เข็ม	๓๘๘,๗๓๐	๓๘๘,๗๓๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๔๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๔ จาก สวนยางพารา นางนวลจันทร์ พิรุณ รัตน์-นายชัยศิลป์ ภูศรีฤทธิ์	๔๐๒,๑๓๐	๔๐๒,๑๓๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๔๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบ มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน) หมู่ ๖ จากนา นายไทย ประเวณีย์-นางงจิตาภา ศรีภิรมย์	๔๑๓,๑๕๐	๔๑๓,๑๕๐	๐	✓			๒๒ ม.ค.๖๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	



ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๒.	โครงการต่อเติมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า	๔๘๐,๐๐๐	๐	๔๘๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๓.	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบก	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางรัศมี อุประชา - บ้านนางนวลจันทร์ แยมประกา	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๕.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านคำเม็ก หมู่ ๙	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๖.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านดงบก หมู่ ๑๒	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๗.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านหนองผือ หมู่ ๘	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายอวน ทานัง-นายนาวินิจ ทานัง	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบังหมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางประกายแก้ว พรหมจันทร์-นายนายบุญห้วง สิ้นไชย	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางแสวง ระวังวันสุ-ถนนลาดยางหมายเลข ๒๐๙๑	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายสมาน พะนาริน-บ้านนางละมุด สายจันทร์	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายหน้าวัดหนองนกเขียน-หน้าบ้านนายอุบล แสงกล้า	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายสุรียนต์ ชาวประมง-บ้านนางรัศมี อุประชา	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนางไต่ จงรักษ์-บ้านนายหา ไต่ตาม	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายคำมี เข้าแก้ว-บ้านนายสัมพันธ์ เข้าแก้ว	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาดปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายกองการสอน-บ้านนายผา ผ่องแผ้ว	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายคำ ผง การสอน-บ้านนายพิชิต พรหม ทอง	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายใน หมู่บ้าน และบ่อพัก ๑ บ่อ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนางหนูจิ้น ไต่ตาม-หอ ถึงประปา	๔๔๗,๐๐๐	๐	๔๔๗,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๙.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กถนนกประสงค์บริเวณที่ สาธารณะประโยชน์สถานที่ ก่อสร้างบ้านดงบกหมู่ที่ ๑๔	๓๔๘,๐๐๐	๐	๓๔๘,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๐.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กถนนกประสงค์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบังหมู่ที่ ๑๕	๒๓๒,๐๐๐	๐	๒๓๒,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๑.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านบ้าน ถ่อน หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางลำไพ แก้วกล้า-บ้านนายภูวนาล พิมจัน นา	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๐	✓			๒๑ เม.ย. - ๒๐ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้าน หนองแวงหมู่ที่๑๐บ้านนายสมัย สี หาจิตต์	๑๙,๕๐๐	๐	๑๙,๕๐๐			✓	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๖๓.	โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖๔.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองแวง	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖๕.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบกพร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖๖.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดงบัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖๗.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองแวง	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖๘.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเหล่า จุดที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖๙.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙	๑๘๑,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๐.	โครงการก่อสร้างกำแพงรอบศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๑.	โครงการก่อสร้างโดม/หอประชุม อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่า	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๒.	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบาก	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๓.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ น้ำประปาภายในหมู่บ้านบ้านเหล่า พัฒนา หมู่ที่ ๑๗	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๔.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านบริเวณศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๙	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหน้าบ้าน นายคำดี ผ่องแผ้ว-ทางแยกเข้าวัด สามัคคี บ้านหนองแวงหมู่ที่ ๑๐	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาย คำวน อานูไทย-บ้านคำเม็กหมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นางหนูพันธ์ บุญพวย-บ้านนาง รำไพ แก้วปัญญาบ้านถ่อนหมู่ที่๓	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๘.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บริเวณศาลา ประชาคม บ้านดงบาก หมู่ที่ ๑๒	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗๙.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลา ประชาคมบ้านหนองแวงหมู่ที่ ๑๖	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ค. - ๒๑ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๐.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำในดิน สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๘๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้าน นางบุ พวงศรี-นางบุญมี คำสะไบ หมู่ที่ ๑	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้าน นางวรรณรงค์ ยุห์น-ประตู่ช้าง โรงเรียนบ้านเหล่า บ้านถ่อนหมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาย บุญทอม ไตตาม-บ้านนางหนูพันธ์ บุญพาย หมู่ที่ ๓	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายหลังโรงเรียนบ้านคำเม็ก-ประตู่ ทางเข้าเมรุวัดศรีอาราม	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายสุข แสงสี-บ้านนายสุรียา บำรุง วงศ์ หมู่ที่ ๘	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้าน นายไสว วันดี-นายสมาน พนา รินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางบุญเลิศ คุณอุ้น-วัดป่าวังเทวา หมู่ที่ ๑๒	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางวารภรณ์-บล็อกคอนเวร์ส หมู่ที่ ๑๓	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคลองส่งน้ำอ่างห้วยอีพัน-หน้าบ้านนางรัศมี บุลานลือ หมู่ที่ ๑๓	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ สายสามแยกสาธารณสุข ประโยชน์-หน้าบ้านนางรัศมี บุลานลือ	๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายสว่าง ศรีพุทธา-นายอำนาจ ภูมิคุณ หมู่ที่ ๑๔	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างตำบลบ้านเหล่า-บ้านดงสง่าตำบลหนองแปน	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๓.	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ น้ำประปาภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๖- ๑๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๔.	เงินสำรองจ่าย	๓๐๔,๗๗๕	๓๐๔,๗๗๕	๐	✓			๘ มิ.ย. - ๑๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๕.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๑๐ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๙๖.	โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๒๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๙๗.	โครงการชุมนุมสวนสนามเนื่องใน วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๒ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	



ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๘.	โครงการซ่อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๖ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๙๙.	โครงการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๒ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๐.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค.๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๒.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๓.	โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๑๕ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๔.	โครงการฝึกอบรมการให้บริการ EMS และ OTOS	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๒๙ มี.ย. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๕.	โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับ ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			๒๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	
๑๐๖.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๔ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๗.	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	๖๘,๖๕๐	๖๘,๖๕๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐๘.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	๖๑๒,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๐๙.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค.๖๖-๓๑ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๐.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๑.	โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	มิ.ย.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๒.	โครงการฝึกอบรมและการศึกษา ดูงาน	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	มิ.ย.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๓.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหารพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๒๔ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๔.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	กองคลัง	

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๕.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๒๔ ม.ค. ๖๖	กองคลัง	
๑๑๖.	โครงการอบรมจัดทำบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๖	กองคลัง	
๑๑๗.	โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ ราชการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๗ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑๘.	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.พ.๖๖-๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๑.ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	

## ประเภทครุภัณฑ์

### ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒.	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๘,๐๐๐	๐	✓			๓๑ มี.ค.๖๖	กองช่าง	

### ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๒ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๙๒ ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

### ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาแผนดำเนินงาน