



ที่ สน ๗๙๘๐๑ / ว ๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๙๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ.๒๕๖๕ และติดตามจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่ ๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลการติดตามให้คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า นั้น

เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ มัคคุ่มสุโขไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อบต.บ้านเหล่า  
สำนักงานปลัดฯ  
โทร.๐๔๒๗๐๔๗๗



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

และการติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

และการติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม

ปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

#### 1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(implementation process) การประเมินผลต้นนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## 2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลู่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## 3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- 3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- 3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- 3.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

#### 4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

##### ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2)

ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5)



## 5. กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ดังนี้

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น/ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

## 6. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

### 6.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

### 6.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(2) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส (1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564 )

(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 )

(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 )



(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

ระยะ ๖ เดือน (1) เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

(2) เดือนเมษายน 2565 - กันยายน 2565

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2)

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2)

(6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

6.3) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

#### แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

#### แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

##### 7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

1) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

#### 8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

6.1 นายเดชา	สอดส่อง	ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า	กรรมการ
6.2 นายอิศรางกูร	บุตรวิชา	ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน	กรรมการ
6.3 นายสุรสิทธิ์	วรภาพ	ผอ.โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)	กรรมการ
6.4 นายวิชาญ	มูลสาร	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแวง	กรรมการ
6.5 นายทองม้วน	อนุไทย	ตัวแทน ส.อบต. หมู่ที่ 1	กรรมการ
6.6 นายชัยวัฒน์	อัคติ	ตัวแทน ส.อบต.หมู่ที่ 4	กรรมการ
6.7 นางสาวจิตาภา	ศรีภิรมย์	ตัวแทน ส.อบต.หมู่ที่ 6	กรรมการ
6.8 นายอุดม	ประกิ่ง	ตัวแทนภาคประชาคม หมู่ที่ 17	กรรมการ
6.9 นายวุฒิชัย	ชาประดิษฐ์	ตัวแทนภาคประชาคม หมู่ที่ 17	กรรมการ
6.10 นางพรพรรณันท์	สายจันดี	รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
6.11 จำเอกศิริพันธ์	วรรณเทวี	นายช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง	กรรมการ/ เลขานุการ

## บทที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

#### 2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

##### 2.1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองคํการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคํการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององคํการบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน ตำบลบ้านเหล่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

- 1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- 2 การพัฒนาเกษตรกรและองคํกรให้มีความเข้มแข็ง
- 3 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย
- 4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

- 1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- 2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
- 3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์

- 1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
- 2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
- 3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
อย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์

- 1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- 2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์

- 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- 2 การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
- 3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- 4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
- 5 กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
- 6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปีที่ 1 พ.ศ. 2561		ปีที่ 2 พ.ศ. 2562		ปีที่ 3 พ.ศ. 2563		ปีที่ 4 พ.ศ. 2564		ปีที่ 5 พ.ศ. 2565		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	306	56,660,000	306	56,660,000	306	56,660,000	313	59,810,000	310	58,360,000	1,541	288,150,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2	25	5,280,000	25	5,480,000	27	5,960,000	32	6,020,000	32	6,020,000	141	28,760,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3	53	31,257,000	53	36,470,000	53	46,460,000	56	53,205,200	58	63,955,200	273	231,347,400
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2	60,000	2	60,000	2	90,000	4	120,000	4	160,000	14	490,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,215	694,098,000	1,215	804,120,000	1,215	207,140,000	1,368	879,581,000	1,313	830,926,475	6,390	3,415,865,475
รวม	1,601	787,355,000	1,601	902,790,000	1,603	316,310,000	1,773	998,736,200	1,781	959,421,675	8,359	3,964,612,875

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยผาสดบ้านเหล่าหมู่ 1 นายนายสมหมาย ชันดี	483,000	483,000
2	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดมหมู่13 นายนายแดง ชันดี	483,000	483,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไร่ทำนาเสริมประชาชน ตำบลบ้านเหล่า	20,000	20,000
2	โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลบ้านเหล่า	50,000	100,000
3	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า	20,000	20,000
4	โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและแปรรูปผ้าอ้อมक्रम จากธรรมชาติ	30,000	30,000
5	โครงการสานสายใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า	100,000	100,000
6	โครงการสืบสานภูมิปัญญาจักสาน ผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า	30,000	200,000
7	โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา งานวัฒนธรรมท้องถิ่น	450,000	300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	400,000
2	โครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	400,000
3	โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะตำบลบ้านเหล่า	20,000	100,000
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการ การพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	340,000
5	โครงการทัศนศึกษาสถานศึกษาสำหรับเด็กและผู้ปกครองภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.บ้านเหล่า	60,000	100,000
6	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000	300,000
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	1,234,800	4,000,000
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	679,200	1,000,000



แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
9	ค่าอาหารเสริม(นม) รร.สพฐ.	2,433,574	6,000,000
10	ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กเล็ก	459,888	1,000,000
11	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก(สพฐ.)ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า	5,334,000	8,000,000
12	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเยาวชน ตำบลบ้านเหล่า	150,000	200,000
13	โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	60,000	200,000
14	โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย	70,000	60,000
15	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บ้านเหล่า (สพฐ.) 6 แห่ง ตามนโยบายของรัฐ	100,000	60,000
16	โครงการแข่งขันกีฬา	200,000	50,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"รวมพลังปลูก พื้นดินป่า..ป่าไม้มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน"	20,000	30,000
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	20,000	40,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	473,280	1,000,000
2	โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000	50,000
3	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000	100,000
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	20,000	30,000
5	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	17,000	30,000
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ ประสานแผนพัฒนาชุมชน	20,000	20,000
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	20,000	20,000
8	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงปีใหม่/วันสงกรานต์	50,000	200,000
10	โครงการแผนฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	150,000	400,000
11	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	250,000	100,000
12	ปฏิบัติการจิตอาสาภัยโครงการฝึกอบรมชุด พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	200,000
13	โครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติด	50,000	200,000
14	เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ	250,000	600,000
15	เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	577,600	700,000
16	เงินสำรองจ่าย	331,348	1,000,000
17	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	68,650	70,000
18	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	200,000	500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 4 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านคำเม็ก หมู่ที่4สายนางนิค เกษพรหม - ทุ่มโมก	355,000	355,000
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 15 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านดง หมู่ที่15สายนา นายหนูลา เผ่าพงษ์ - นานายบุญจันทร์ มาตรา	180,000	180,000
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านดงบก หมู่ที่6สายนา นางไพรีย์ รูปสะอาด - นานายเป จันทะบุตร	350,000	350,000
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 3 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านถ่อน หมู่ที่3สายนา นายไสว พิมจันนา - นานางวันรงค์ ยุหัน	355,000	355,000
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 15 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านดงบัง หมู่ที่15สายบ้าน นายสำรวย มิ่งสิงห์ - นานายดำรง สุวรรณเพชร	170,000	170,000
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 14 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านดงบก หมู่ที่14สายดงบก - หนองหัวลิง - คำลอดพัน	350,000	350,000
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 5 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านหนองแวง หมู่ที่5สายบ้านจิตนา บุญเชิด - นานายแสงฤทธิ์ อัคติ	350,000	350,000
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 2 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านดงบัง หมู่ที่2สายนายคำพันธ์ อภิบาล - นานายอริคม เผ่าพงษ์	350,000	350,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 11 (ตามแบบมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านโพนใหม่ หมู่ที่11จากข้างวัดบูรพาภรณ์ถึงป่าช้าสาธารณประโยชน์	350,000	350,000
28	โครงการก่อสร้างโคมประจำหมู่บ้านบ้านคำเม็กหมู่ที่ 9	244,000	250,000
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวงหมู่ที่ 5 สายบ้านนายเลว็ด - สามแยกบ้านนายบัวสอน บุญเชิด	246,000	246,000
30	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบริเวณศาลา ประชาคมหมู่ 9	210,000	220,000
31	โครงการก่อสร้างกำแพงบ้านโพนบกรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,000	150,000
32	โครงการก่อสร้างโคม/หอประชุมเนกประสงค์	500,000	650,000
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบก หมู่ 12 สายนายชัยทอง - นายเดี่ยว	356,000	351,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ใหม่ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนารี คำแหง - บ้านนายบุญจันทร์ ต้นคำ	355,000	351,000
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 8 สายข้างหอประปาหมู่บ้าน - วังพาน	356,000	383,600
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 สายทางไปวัดป่าวิเวกธรรม(ตงไร่) บ้านนายบุญจันทร์ ต้นคำ	356,000	376,200
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 16 สายบ้านนางนงคาน โคดจันท์ตัด - เกรียงไกร สมหมาย	178,000	178,000
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 สายวัดป่าแก้วมงคล	356,000	356,000
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 16 (จุดที่๒)สายบ้านนางหนอย ผ่องแผ้ว - นายกิตติพงษ์ วงศ์ก่อ	174,000	174,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายบ้านช้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	445,000	445,000
41	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก	190,000	200,000
42	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าพัฒนาหมู่ 17	290,000	290,000
43	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง	200,000	200,000
44	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	191,000	200,000
45	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า	191,000	250,000
46	โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน) หมู่ 11	5,000,000	790,500



แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
47	โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน)บ้านถ่อน หมู่ที่3 จากนายนายวีรพร พิมจันนา - สามแยกนายนายปาง	400,000	64,000
48	โครงการขยายเขตไฟฟ้า(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน)ระหว่างตำบลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงหมู่ที่10ตำบลบ้านเหล่า - บ้านหนองบัวงามตำบลคูสะคาม	300,000	94,000
49	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านบ้านคำเม็กหมู่ที่9	1,000,000	181,000
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางหนูพันธัญพวย - บ้านนางรำไพ แก้วกัญญา บ้านถ่อนหมู่3	400,000	311,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายคำวน อานูไทย - บ้านคำเม็กหมู่ 4	500,000	497,000
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านสายบ้านนายคำดี ผ่องแผ้ว - ทางแยกเข้าวัดสามัคคีบ้านหนองแวงหมู่10	200,000	177,000
53	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบริเวณ ศาลาประชาคมบ้านดงบากหมู่12	200,000	184,000
54	โครงการก่อสร้างห้องน้ำในที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่16	500,000	100,000
55	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านหนองแวงหมู่16	40,000	40,000

โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาयนานายบุญชู สีอังรัตน์ - นานายสมพร อุ่นอก หมู่1	58,000	70,000
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาयนานางเจริญชัย นุสีวอ - นานายรัตนา คำเลิศ หมู่1	110,000	150,000

โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาขานายสาวท เผ่าพงษ์ - นายบุญมี เปี่ยมปัด หมู่2	100,000	93,000
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านถ่อน - บ้านหนองแวง หมู่3	200,000	155,000
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสาขานางคำพา สมคะเนย์ - นานายกองแก้ว เข็มรัตน์ หมู่ 15	70,000	50,000
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายโคกโป่ง - บ้านนายบุญมา แฝงราช หมู่ 7	150,000	124,000
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวังโดน - โคกโป่ง หมู่7	150,000	100,000

โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนางมา แก้วขวัญ - ป่าช้า บ้านหนองผือ หมู่ 8	70,000	50,000
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายดงบก หนองแวง - นานาย กรกัณ แผลงศร หมู่ 10	100,000	66,000
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนางสงวน ในสะอาด - วัดสามัคคีพัฒนา หมู่ 10	100,000	88,000
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสายนางคำ นวลสุวรรณ - นาง อรนุช พรหมเสนา หมู่ 11	60,000	50,000
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนานายบุญเพ็ง คะโสพิมพ์ นานายกองแก้ว เข็มรัตน์ หมู่ 15	80,000	66,000
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางบุ พวงศรี - นางบุญมี คำสะไบ หมู่ 1	500,000	474,000

โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 สายบ้านนางภูรินทร์ แก้วตาโน - กำแพงวัดป่าศรีพันธรงค์	500,000	486,000
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางวรรณรงค์ ยุหัน - ประคูข้างโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน หมู่ 3	150,000	120,000
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนายบุญหอม ไต่ตาม - บ้านนางหนูพันธ์ บุญพวย หมู่ 3	450,000	380,000
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 สายหลังโรงเรียนบ้านคำเม็ก - ประตูทางเข้าเมรุวัดศรีธาราม	421,000	450,000
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 สายสามแยกบ้านนายบัวสอน บุญเชิด - นายวัชระ ทิพรัตน์	450,000	398,000
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้านบ้านดงบก หมู่6 - บ้านหนองแวงหมู่ 10	900,000	840,000

โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ 7 จากแยก โพนบกอ่างห้วยอีพัน - บ้านนางกรรมิกา เพ็งพันธ์ศรี	500,000	486,000
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสุข แสงลี - บ้านสุรียา บำรุงวงษ์ หมู่ 8	350,000	320,000
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างตำบลสายบ้านคำเม็ก หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า -บ้านป่ารกน้ำ ต.โคกสี	500,000	491,000
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางอาทิตย์ แก้วจันทน์ - บ้านนางคำสน บุตตะวังหมู่ 10	350,000	304,000
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนายคำ ชาลีแสน - บ้านนายเสถียร นวลสุวรรณ หมู่ 11	500,000	486,000
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายไสว วันดี - นายสมาน พนารินทร์ หมู่ 12	200,000	131,000

โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางบุญเลิศ คุณอุ้น - วัดป่าวังเทวา หมู่ 12	250,000	189,000
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้าน นางวรารักษ์ - บล็อกคอนเวียร์สหมู่ 13	100,000	90,000
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายคลองส่งน้ำอ่าง ห้วยอีพัน - หน้าบ้านนางรัศมี บุลานลือ หมู่ 13	132,000	200,000
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 สายสาม แยกสาธารณสุขประโยชน์ - หน้าบ้านนางรัศมี บุลานลือ	250,000	226,000
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนายสว่าง ศรีพุทธา - นายอำนาจ ภูมิคุณ หมู่ 14	450,000	394,000
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างตำบลหมู่ 15 สายบ้านดงบัง ตำบลบ้านเหล่า - บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน	550,000	486,000



โครงการเงินสะสม ปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2565

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ในแผนฯ	งบประมาณ ในข้อบัญญัติฯ65
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าที่พักสงฆ์ ห้วยบ่อ - ที่นางนางมลจันทร์ ผิวนวน หมู่ 16	200,000	131,000
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าที่พักสงฆ์ ห้วยบ่อ - ที่นายสำลี สีนอวน หมู่ 16	200,000	131,000
32	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์บริเวณหน้าที่พักสงฆ์ ห้วยบ่อ หมู่ 16	250,000	195,000
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหลังฝายหนอง ผาลาด หมู่ 17	500,000	474,000
34	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านสายบ้านนางงใจ กันทาทำ - บ้านนางบุญมามินิซิด หมู่ 10	400,000	225,000

2.1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

31

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนหน้ผูกพัน	คงเหลือ	
1	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยมาลาดบ้านเหล่าหมู่ 1 นายสมหมาย รัตน์	√			483,000	482,500					500
2	โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยอีพันบ้านเหล่าหมู่ 13 นายแดง รัตน์	√			483,000	482,500					500
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งสิ้น 2 โครงการ					966,000	965,000	0	0	0	0	1,000

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่	ประเภททราย้าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้ผูกพัน	คงเหลือ		
		✓	✓	✓								
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มประชาชนตำบลบ้านเหล่า	✓			20,000	19,700						300
2	โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลบ้านเหล่า			✓	50,000			50,000				0
3	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย เยาะชนประชาชนตำบลบ้านเหล่า	✓			20,000	19,450						550

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กักพัน	คงเหลือ	
											ดําเนินการ
4	โครงการส่งเสริมอาชีพการ ผลิตและแปรรูปข้าวหอม ตรามงจากรธรรมชาติ			✓	30,000			30,000			0
5	โครงการสถานสหายโย โสโจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเหล่า			✓	100,000			100,000			0
6	โครงการสืบสานภูมิ ปัญญาจักสาน ผู้สูง อายุตำบลบ้านเหล่า			✓	30,000			30,000			0

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

34

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ	
7	โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา งานวัฒนธรรมท้องถิ่น			√	450,000			450,000			0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งสิ้น 7 โครงการ					700,000	19,700	0	660,000	0	0	850

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

35

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			โอนงบประมาณ					
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการอยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้ผูกพัน	คงเหลือ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			20,000	20,000						0
2	โครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า			√	50,000							50,000
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			340,000	340,000						0

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

36

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ	
4	โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่สำหรับเด็กและผู้ปกครองภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านเหล่า			√	60,000			60,000			0
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			√	50,000			46,600			3,400
7	โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะตำบลบ้านเหล่า	√			20,000	14,760					5,240

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการอยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	✓			1,234,800	1,226,736					8,064
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	✓			679,200	622,780					56,420



(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ		
10	ค่าอาหารเสริม(นม) สพฐ.	√			2,433,574	2,118,326						315,248
11	ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√			459,888	409,749.54						50,138.46
12	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก(สปฐ.)	√			5,334,000	5,234,250		99,000				750

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

39

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการอยู่ระหว่าง แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ไม่ได้อ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ
13	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ตำบลบ้านเหล่า		√	150,000			150,000		0
14	โครงการแข่งขันกีฬาสี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก		√	60,000			60,000		0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งสิ้น 14 โครงการ				10,891,462	9,986,601.54	0	415,600	0	489,260.46

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผูกพัน	คงเหลือ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ"รวมพลังพลิกฟื้นผืนป่า...ป่าไม้มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน"			√	20,000			20,000			0
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)			√	20,000			20,000			0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งสิ้น 2 โครงการ					40,000	0	0	40,000	0	0	0

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนี่ผูกพัน	คงเหลือ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	√			473,280	293,607.40		177,200			2,472.60
2	โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ			√	30,000			30000			0
3	โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์			√	20,000			20000			0
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม			√	20,000			20,000			0
5	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมใจช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	√			17,000	17,500	500				0

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผู้ผูกพัน	คงเหลือ	
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาชุมชน			√	20,000			20,000			0
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี			√	20,000			20,000			0
8	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			√	100,000			89,500			10,500
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่/วันสงกรานต์	√			50,000	16,800		30,000			3,200
10	โครงการแผนฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น			√	150,000			132,000			18,000

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนี้ถูกพัน	คงเหลือ	
11	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)			✓	250,000			184,000			66,000
12	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติภารกิจอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	150,000			140,000			10,000
13	โครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติด			✓	50,000			50,000			0

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

44

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กั้น	คงเหลือ	
14	เงินสหทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	√			250,000	222,840		27,000			160
15	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	√			577,600	569,920		7,000			680

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กักพัน	คงเหลือ		
16	เงินสำรองจ่าย			√	406,596			399,000				7,596
17	เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ	√			68,650	68,612.52						37.48
18	โครงการปรับปรุง/ซ่อม แซมระบบน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10		√		200,000						200,000	0



(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนี่ผู้กผัน	คงเหลือ
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)บ้านคำเม็กหมู่ที่ 4 นางนิต เกษพรหม - หุ่มเม็ก	✓ x	✓		355,000	352,120.34		2,800		79.66
20	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านดงบากหมู่ที่ 6สายนา นางไพรัช รูปสะอาด - นางนายแป จันทะบุตร	✓			350,000	343,652.58		6,300.00		47.42

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทการขยาย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ	
21	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่15(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านดงบังหมู่ที่15สายนา นายหนูลา เผ่าพงษ์ - นางบุญจันทร์ มาตรา	√			180,000	178,393.47		1,600			6.53
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่3(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านถ่อนหมู่ที่3สายนา นายไสว พิมจันนา - นางวันรงค์ อุทัย	√			355,000	294,898.86		60,000			101.14

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้ผูกพัน	คงเหลือ	
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่15(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านดงบังหมู่ที่15สาย บ้านนายสังราย มิ่งสิงห์ -นายดำรง สุวรรณเพชร	√			170,000	160,663.46		9,300			36.54
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่14(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านดงบกหมู่ที่14สาย ดงบก - หมองหัวลิง - ค้าลือดพัน	√			350,000	345,973.94		4,000			26.06

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ						
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผูกพัน	คงเหลือ				
25	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่5(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านหนองแวงหมู่ที่5สาย บ้านจิตนา บุญเจ็ด - นานายแสงฤทธิ์ อัครดี	√			350,000	343,575.80		6,400			24.20			343,600
26	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่2(ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านหนองแวงหมู่ที่2สาย นานายคำพันธ์ อภิบาล - นานายอิศริคม เผ่าพงษ์	√			355,000	350,177		4,600			222.62			350,400

## (5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนี้ผู้ผูกพัน	คงเหลือ	
27	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน) บ้านโนนใหม่หมู่ที่ 11 จากช่างวัดบูรพาภิรมย์ถึงป่าช้าสาธารณะประโยชน์	√			350,000	333,604.16		16,000			395.84
28	โครงการก่อสร้างโดมประจำหมู่บ้านบ้านคำเม็กหมู่ที่ 9			√	244,000			181,000			63,000

334,000

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กั้น	คงเหลือ	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนาเดื่อสามแยกบ้านนาขี้วัวสอนบุญเขต	✓			246,000	245,000					1,000
30	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคม หมู่ 9		✓		210,000				210,000		0
31	โครงการก่อสร้างกำแพงรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนก		✓		150,000				150,000		0



(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	กอนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองผือ 8 สายข้างพอถ้งประปาหมู่บ้าน - วังพาน	√			356,000	355,000					1,000
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ 10 สายทางไปวัดป่าวิเวกรรม(ต่งไร่)	√			356,000	355,000					1,000



(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้ผูกพัน	คงเหลือ	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวงหมู่ 16 สายบ้านนางนงคน โคตจันทัด - เกียงไกร สมหมาย	√			178,000	177,000					1,000
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 17 สายวัดป่าแก้วมงคล	√			356,000	355,000					1,000

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ 16 (จุดที่ 2) สายบ้านนางหนอง ผ่องแผ้ว - นายกิตติพงษ์ วงศ์ก่อ	✓			174,000	173,000					1,000
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 สายบ้านช้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			445,000	444,000					1,000

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

56

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการอยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
41	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 17		√		290,000				290,000		0
42	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านดงบัง		√		200,000				20,000		0
43	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง		√		191,000		3,000		194,000		0

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ
44	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบก		√		190,000				190,000	0
45	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า		√		250,000				250,000	0
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งสิ้น 45 โครงการ</b>					<b>10,525,126</b>	<b>6,705,339.91</b>	<b>3,500</b>	<b>1,610,700</b>	<b>2,004,000</b>	<b>191,586.09</b>

ข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 5 งบอุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบก 25,731,088 3,500 2,830,300 191,586.09

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โอนตั้งใหม่

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้พัน	คงเหลือ	
1	โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย	√			60,000	28,380		31,000			620
2	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บ้านเหล่า (สพฐ.) 6 แห่ง ตามนโยบายของรัฐ			√	60,000			60,000			0
3	โครงการแข่งขันกีฬา	√			50,000	36,754		13,000			246
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3					170,000	65,134		104,000			866

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โอนตั้งใหม่

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน) หมู่ 11	√			790,500	790,400.83				99.17
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน)บ้านถ่อน หมู่ที่3 จากนายนายวิรุฬร พิมจันทร์ - สามแยกนายนายปาง	√			64,000	63,160.11				839.89

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โอนตั้งใหม่

ที่	ประเภททรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผู้ผูกพัน	คงเหลือ		
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน)ระหว่างตำบลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเงงเหมีที่10ตำบลบ้านเหล่า - บ้านหนองบัวงาม ตำบลสุตะคาม	√			94,000	93,937.78						62.22
7	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านบ้านคำเม็กหมู่ที่9		√		181,000				181,000			0

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โอนตั้งใหม่

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางหนูพันธ์ บุญพวย - บ้านนางรำไพ แก้วกัญญา บ้านถ่อนหมู่ 3		√		311,000				311,000	0
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายคำวน อานู่ไทย - บ้านคำเม็กหมู่ 4		√		497,000				497,000	0



(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โอนตั้งใหม่

ที่	ประเภทรายการจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายคำดี ผ่องแผ้ว - ทางแยกเข้าวัดสามัคคีบ้านหนองแวงหมู่10		√		177,000				177,000	0
11	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคมบ้านดงบก หมู่12		√		184,000				184,000	0

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โอนตั้งใหม่

63

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนึ่ผูกพัน	คงเหลือ
12	โครงการก่อสร้างห้องน้ำใน ที่สาธารณะประโยชน์หมู่ที่16		√		100,000				100,000	0
13	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลาประชาคมบ้านหนอง แวงหมู่16		√		40,000				40,000	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5					2,438,500	947,498.72	0	0	1,490,000	1,001.28
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 5					2,608,500	1,012,632.72	0	104,000	1,490,000	1,867.28
รวมยุทธศาสตร์ทั้งหมดมีโครงการทั้งสิ้น83โครงการ(ยกเว้นจ่ายเงินสะสม)					25,731,088	18,689,274.17	3,500	2,830,300	3,494,000	684,563.83

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กักพัน	คงเหลือ		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางปู พวงศรี - นางบุญมี คัสละใบ หมู่1	√			474,000	0			473,500	500		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่2สายบ้านนางภูรินทร์ แก้วตาโต - กำแพงวัดป่าศิริ พันธวงศ์	√			486,000	486,000				0		

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางวรรณรงค์ยูหัน - ประตู่ข้างโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน หมู่ 3		√		120,000	0			119,500	500		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนายบุญทอม ไตตาม - บ้านนางหนูพันธ์ บุญพายุหมู่ 3		√		380,000	0			379,500	500		

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่4สายหลังโรงเรียนบ้านคำเม็ก -ประตูทางเข้าเมรุวัดศรีธาราม		√		421,000				420,500			500
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่5 สามแยกบ้านนายบัว สอน บุญเจ็ด-นายวัชระ ทัพรัตน์	√			398,000	396,000						2,000

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผู้กผัน	คงเหลือ		
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้านบ้านดงบก หมู่ 6 - บ้านหนองแวงหมู่ 10			√	840,000							840,000
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 จากแยกโพนบกอ่างห้วยอีพัน - บ้านนางกรรณกาเพ็งพันธุ์ศรี	√			486,000	486,000						0

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ		
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสุย แสงสี - บ้านสุริยา บำรุงวงษ์ หมู่ 8		√		320,000		0		319,500	500		
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตระหว่างตำบลสายบ้านคำเม็ก หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า - บ้านป่ารักน้ำ ต.โคกสี หมู่ 9	√			491,000	490,000					1,000	

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กผัน	คงเหลือ	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางอาทิตย์ กิ่งจันทบุรี - บ้านนางคำสน บุตตะวัง หมู่10	√			304,000	303,000					1,000
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนายคำ ขาลีแสน - บ้านนายเสถียร นวลสุวรรณหมู่11	√			486,000	486,000					0



จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายไสว วันดี - นายสมาน พนารินทร์ หมู่ 12		√		131,000	0			130,500	500
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางบุญเลิศ คุณอุ้น - วัดป่าวังเทวา หมู่ 12		√		189,000	0			188,500	500

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กัพัน	คงเหลือ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางวรภรณ์ - บล็อกคอนกรีต หมู่ 13		√		189,000	0			89,500	99,500		
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายคลองส่งน้ำอ่างห้วยอีพัน - หน้าบ้านนางรัตมี บุลาณลือ หมู่ 13		√		132,000	0			131,500	500		

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนผู้ผูกพัน	คงเหลือ			
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ 13 สายสามแยกสาธารณสุขประโคนชัย - หน้าบ้านนางรังค์มี บุสถานลือ		√		226,000				225,500	500			
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายนายสว่าง ศรีพุทธา - นายอำนาจ ภูมิจุณ หมู่ 14		√		394,000			0	393,500	500			

จ่ายจากเงินสะสม

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ				
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่องหนผู้กั้น	คงเหลือ		
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างตำบลหมู่ 15 สายบ้านดงบังตำบลบ้านเหล่า - บ้านดงสง่าตำบลหนองแปน		√		486,000	0			486,000	0		
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าที่พักสงฆ์ห้วยบ่อ - ทุ่งนางมลิจันทร์ มีวงกลม 16	√			131,000	0			131,000	0		

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าที่พักสงฆ์ห้วยบ่อ - ที่นา นายสำลี สิ้นอันหมู่ 16	√			131,000	130,000					1,000
34	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์บริเวณหน้าที่พักสงฆ์ห้วยบ่อหมู่ 16	√			195,000	189,000					6,000

จ่ายจากเงินสะสม

75

(5) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	ประเภทรายจ่าย/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			โอนงบประมาณ			
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหลังฝายหนองผาลาดหมู่ 17	√			474,000	473,500					500
36	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านสายบ้านนางงใจ กันทาทำ - บ้านนางบุญมามีนิชิต หมู่ 10	√			225,000	219,500					5,500
รวมโครงการจ่ายเงินสะสม ทั้งหมด 36 โครงการ				งบประมาณทั้งสิ้น			9,119,000	4,666,700		3,488,500	963,800

2.1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565)		โครงการที่อนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565				ผลการดำเนินงานปี 2565		
	โครงการ	คิดร้อยละ	โครงการ	คิดร้อยละ (โครงการที่อนุมัติในแผนฯ)	คิดร้อยละ (โครงการที่อนุมัติในข้อฯ65)	จำนวน โครงการ	คิดร้อยละ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	310	18.05	2	18.05	2.41	2	2.41		
ยุทธศาสตร์ที่ 2	32	1.86	7	1.86	8.43	2	2.41		
ยุทธศาสตร์ที่ 3	58	3.36	17	3.36	20.48	10	12.05		
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	0.23	2	0.23	2.41	0	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,313	76.47	55	76.67	66.27	43	51.81		
รวม	1,781	100	83	100	100	57	68.67		

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเงินสะสมปี พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565)		โครงการที่อนุมัติเงินสะสม ปี พ.ศ.2565				ผลการดำเนินงานปี 2565	
	โครงการ	คิดร้อยละ	โครงการ	คิดร้อยละ (โครงการที่อนุมัติเงิน สะสมปี พ.ศ.65)	คิดร้อยละ (โครงการที่อนุมัติเงินสะสมปี พ.ศ.65)	จำนวน โครงการ	คิดร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	310	18.05	0	18.01	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 2	32	1.86	0	1.9	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 3	58	3.36	0	3.34	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	0.23	0	0.2	0	0	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,313	76.47	36	76.5	100	35	97.22	
รวม	1,781	100	36	100	100	35	97.22	



## 2.1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

### ปัญหาและอุปสรรค

1. จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านหรือพื้นที่ดำเนินงานโครงการ โดยการใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินประกอบกับการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความสำคัญในการประเมินความพึงพอใจต่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่จะต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลโครงการมากกว่าประชาชนในพื้นที่

2. งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่นและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้าอีกทั้งระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานจริง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งการดำเนินงานอาจไม่ครบตามแผนหรือเกิดความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้

### แนวทางการแก้ไข

1. ในการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านเหล่า อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของลงดินลูกรังที่ใช้ในการซ่อมแซมถนน เนื่องจากบางครั้งผู้รับเหมาใช้ดินลูกรังที่มีปริมาณของหินลูกรังน้อยกว่าปริมาณดิน เมื่อเวลาฝนตกทำให้ถนนที่ลงดินลูกรังนั้นกลายเป็นดินเหนียวหรือดินเลน ส่งผลให้เกิดปัญหาการสัญจรไม่สะดวก

3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ

4. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมระงับเหตุแล้ว ควรมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันเหตุหรือการหลีกเลี่ยงเหตุที่จะทำให้เกิดสาธารณภัย พร้อมทั้งควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเหตุสาธารณภัยควบคู่กันไปด้วย

5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มากจนเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่จะดำเนินการได้ จะทำให้การบริหารจัดการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่ 59 / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ๘ และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งบุคคลตามตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ใช้แทนคำสั่งเดิม ที่ ๔๙/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากคณะกรรมการหมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดังนี้

- |   |         |
|---|---------|
| ๑. นางสาวจิตภา ศรีภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖         | กรรมการ |
| ๒. นายชัยวัฒน์ อัครดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔            | กรรมการ |
| ๓. นายทองม้วน อนุไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑             | กรรมการ |
| ๔. นายอุดม ประกิจ ตัวแทนภาคประชาคมหมู่ที่ ๑๗                              | กรรมการ |
| ๕. นายวุฒิชัย ชาประดิษฐ์ ตัวแทนภาคประชาคมหมู่ที่ ๑๗                       | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองแวง                 | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเหล่า                   | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง   | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้าสำนักปลัด   | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน <i>ชื่อเดิม ตามเดิม ตำแหน่ง</i>  | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) <i>ชื่อเดิม ตำแหน่ง</i> | กรรมการ |

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสุรธันย์ มักคุ้มสุไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเดชา สอดส่อง	กรรมการ		
๒	นายอิศรางกูร บุตรวิธา	กรรมการ		
๓	นายสุรสิทธิ์ วรรณภาพ	กรรมการ		
๔	นายวิชาญ มูลสาร	กรรมการ		
๕	นายทองม้วน อนุไทย	กรรมการ		
๖	นายชัยวัฒน์ อัครดี	กรรมการ		
๗	นางสาวจิตาภา ศรีภริมย์	กรรมการ		
๘	นายอุดม ประกั้ง	กรรมการ		
๙	นายวุฒิชัย ชาประดิษฐ์	กรรมการ		
๑๐	นางพรรณชนันท์ สายจันดี	กรรมการ		
๑๑	จำเอกศิริพันธ์ วรรณทวี	กรรมการ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ๓.๑ คัดเลือกประธานและเลขานุการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

(พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

\*\*\*\*\*

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเดชา สอดส่อง	ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเหล่า	-	
2	นายอิศรางกูร บุตรวิชา	ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน	-	
3	นายสุรสิทธิ์ วรรณภาพ	ผอ.โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)	สุรสิทธิ์ วรรณภาพ	
4	นายวิชาญ มูลสาร	ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองแวง	วิชาญ มูลสาร	
5	นายทองม้วน อนุไทย	ส.อบต. ม.๑	ทองม้วน อนุไทย	
6	นายชัยวัฒน์ อัครดี	ส.อบต. ม.๔	ชัยวัฒน์ อัครดี	
7	นางสาวจิตาภา ศรีภิรมย์	ส.อบต. ม.๖	จิตาภา ศรีภิรมย์	
8	นายอุดม ประกิจ	ตัวแทนภาคประชาคม ม.๑๗	-	
9	นายวุฒิชัย ชาประดิษฐ์	ตัวแทนภาคประชาคม ม.๑๗	วุฒิชัย ชาประดิษฐ์	
10	นางพรรณนันทน์ สายจันดี	รองปลัด อบต.บ้านเหล่า รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด	พรรณนันทน์ สายจันดี	
11	จ่า เอกศิริพันธ์ วรรณทวี	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	เอกศิริพันธ์ วรรณทวี	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑

### ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

รองปลัด รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

- ก็ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า และขอขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับงานกีฬาต้านภัยยาเสพติด ให้ทุกโรงเรียนทั้งหมด ๖ แห่งๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมแล้ว

ก็ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทำให้  
เด็กได้มีกิจกรรม ก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ตามประกาศองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คำสั่ง ๕๙/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด ๑๑ ท่าน ก็มีหลายหน่วยงานเช่น  
ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส.อบต.  
และการศึกษาตามอัธยาศัยรวมถึงตัวแทนที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๒

รองปลัดฯ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด  
ที่ประชุม

#### รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม
- รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๓

รองปลัดฯ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

#### เรื่องพิจารณา

##### ๓.๑ คัดเลือกประธานและเลขานุการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าได้มีการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลง  
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือการคัดเลือกประธาน  
และเลขานุการดังนั้นในวันนี้ก็ขอทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  
ติดตามแผนชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ขอชี้แจงการคัดเลือกประธาน  
และเลขานุการฯ ก่อน คือ ๑ คนสามารถเสนอชื่อประธานและ  
เลขานุการฯ ได้ ๑ คน มีผู้รับรอง ๒ คน และการลงคะแนนเสียงประธาน  
๑ เสียงต่อ ๑ คน ในส่วนของเลขานุการฯ ก็ลงคะแนนเสียงเหมือนกัน



ที่ประชุม

รองปลัดฯ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- รับทราบ

- ต่อไปก็เป็นการพิจารณาเสนอชื่อประธานและเลขานุการฯ

ชื่อ นายวุฒิชัย ชาประดิษฐ์ ตำแหน่ง ตัวแทนภาคประชาคม ม. ๑๗

ขอเสนอชื่อ นายชัยวัฒน์ อัคติ เป็นประธานฯ

ชื่อ นายเอกศิริพันธ์ วรรณทวี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษา

ราชการแทน ผอ.กองช่าง ขอรับรองการเสนอชื่อ

ชื่อ นายทองม้วน อนุไทย ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๑ ขอรับรองการเสนอชื่อ

ชื่อ นายทองม้วน อนุไทย ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๑ ขอเสนอชื่อ

นางพรรชรินทร์ สายจันดี เป็นเลขานุการฯ

ชื่อ นางจิตาภา ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๖ ขอรับรองการเสนอชื่อ

ชื่อ ชัยวัฒน์ อัคติ ตำแหน่ง ส.อบต. ม.๔ ขอรับรองการเสนอชื่อ

รองปลัดฯ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ที่ประชุม

รองปลัดฯ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

- มีท่านใดเสนอชื่ออีกไหม

- ไม่มี

- ต่อไปเป็นการลงคะแนนเสียงการคัดเลือกประธานฯท่านใดเห็นด้วย

กับ ชื่อ นายชัยวัฒน์ อัคติ ยกมือ 7 เสียง

ตามมติที่ประชุมเห็นด้วยกับชื่อ นายชัยวัฒน์ อัคติ เป็นประธาน

คณะกรรมการติดตามแผน ด้วยคะแนนเสียง

ต่อไปเป็นการคัดเลือกเลขานุการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่านใด

เห็นด้วยกับ ชื่อ นางพรรชรินทร์ สายจันดี ยกมือ 7 เสียง ตามมติที่

ประชุมเห็นด้วยกับชื่อ นางพรรชรินทร์ สายจันดี เป็นเลขานุการฯ

การติดตามแผน ด้วยคะแนนเสียง

ที่ประชุม	- รับทราบ
รองปลัด ฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	- เมื่อที่ประชุมได้มีการคัดเลือกประธานและเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ก็ขอ คืนตำแหน่งให้กับประธานฯเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานฯ	- ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเป็นประธานฯก็จะทำ หน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ทุกท่านได้ให้โอกาสในการทำงานในคณะกรรมการติดตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะเริ่มระเบียบวาระที่ ๓.๒ การติดตามแผนและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕และการติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่	๓.๒ การติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ และ การติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธาน ฯ	๓.๒ การติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ และ การติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เลขานุการ	ขอมอบหมายให้เลขานุการฯได้ชี้แจงให้กับคณะกรรมการฯทุกท่านได้ทราบ - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศให้ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้และก็จะขอแจ้งยุทธศาสตร์ให้ คณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนทุกท่านได้ทราบก่อน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้  
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีความมั่นคง เข้มแข็งสามารถเพิ่มมูลค่าผลิต  
และสินค้าด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตรอย่างเป็น  
ระบบ ตลอดจนมีการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้  
เพียงพอ

กลยุทธ์

- ๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- ๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
- ๓ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ  
เชื่อมโยงเครือข่าย
- ๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ  
ท่องเที่ยว

เพื่อการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวตลอดจน  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

กลยุทธ์

- ๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
- ๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ  
ในการแข่งขัน

เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาระบบ  
การศึกษาให้ทั่วถึงตลอดจนพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ  
อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์

- ๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
- ๒ การพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง
- ๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แบบบูรณาการสมดุลและยั่งยืน

เพื่อพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง  
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้  
เหมาะสมกับสภาพสังคมและชุมชน

กลยุทธ์

- ๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- ๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิ  
บาลและความมั่นคง

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยพัฒนาองค์กรและบุคลากรพัฒนาส่งเสริม  
และสนับสนุนเมืองการปกครองส่งเสริมและทำความเข้าใจการศึกษาเกี่ยวกับ  
ระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับตลอดจนเสริมสร้างความรู้รัก  
สามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์

- ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย
- ๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
- ๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
- ๕ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
- ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดตามเอกสารที่คณะกรรมการติดตามแผนฯได้รับ  
ไปแล้วก็ขอให้พิจารณาตามเอกสารดังนี้

สำหรับรายละเอียดการติดตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น และการติดตามโครงการจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ.2565

ประธานฯ

- รายละเอียดก็ตามที่ท่านเลขานุฯได้ชี้แจงการทำงานของเรว่าเราต้องทำงาน  
เกี่ยวกับการติดตามแผนตามยุทธศาสตร์ที่มีกันทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์  
และรายละเอียดของโครงการทั้งหมดที่ได้มีการดำเนินงานของคณะผู้บริหารนำโดย  
นายสุรธันย์ มัคคุ้มสุขไพศาล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าทุกท่านก็  
ได้ทราบกันแล้วส่วนในเรื่องของรายละเอียดโครงการในการดำเนินงานนั้นทาง  
เลขานุการก็ได้ชี้แจงไปแล้วไม่ทราบว่าท่านใดสงสัยอะไรไหม ถ้ามีก็เชิญสอบถามได้

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- เมื่อไม่มีต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 4

อื่นๆ

ประธานฯ

- ไม่ทราบว่า มีท่านใดจะเสนออะไรไหม เชิญเสนอได้เลย

ที่ประชุม


- ไม่มี

ประธาน

- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแนะ ผมในนามประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการมาประชุมในครั้งนี้ขอบคุณครับ

ปิดการประชุม

๑๑.๐๐ น.



(นางพรพรรณนธ์ สายจันดี)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน์ อคติ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....  
ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ที่ ๕๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดังนี้

๑. นายชัยวัฒน์ อคติ ตำแหน่งสมาชิก อบต. ม.๔ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. นางพรพรรณนัท สายจันดี ตำแหน่งรองปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรฉันทย์ มักคุ้มสุขไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  
เรื่อง ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ปี พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒,๓) ข้อ ๑๒ (๓) ให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรธันย มักคุ้มสุขไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



